



ועד מקומי בית שררים

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 15.2023 מתאריך 7.8.2023

כללי:

7/8/23	תאריך הישיבה
21/8/23	תאריך הישיבה הבאה
5	מס' חברי הוועד המקומי
טובה שביט, צור שומן, יובל פרץ, יוסי ברסקה, אמנון רקובר	שמות המשתתפים בישיבה
אילנה הרמן-רואש,	נוכחים
צור שומן	יו"ר הוועד המקומי
רוני שניידר- מתכנן , יצחק גולן, אברהם כץ	משתתפים נוספים
רינת שטרית	שמות הנעדרים מהישיבה

סדר היום של הישיבה:

נושא	נושא
1	הצגת אומדן וכתב כמויות תכנון למדרכה ברחוב העמק- רוני שניידר (מתכנן)
2	סגירת תקציב פרויקט חומש

מס"ד	פירוט מהלך הדיון
1. הצגת תכנון מדרכה ברחוב העמק	1.1 הוצג התיכנון 3704 מהדורה 0 1.2 הוצגו הניקוזים והשלכתם בהיבט איסוף המים והולכתם לאורך משק פלדמן – יש ליידע את האגודה החקלאית. 1.3 הוצגו חריגות המגרשים לשטח הציבורי – הוחלט ליידע את התושבים במכתב אישי ולבצע את התוכנית כמתוכנן בתחום רצועת הדרך. פינוי החריגות לתוך השטח הציבורי - באחריות התושבים. 1.4 הוצג אתגר עמוד החשמל (בסמוך לבית משפחת פיק) – יועתק מיקומו באמצעות חברת החשמל. 1.5 נדונו הכניסות לבתים והוחלט על הנמכת המדרכה נקודתית לאור בעיות גבהים וניקוזים. 1.6 נדונו השלכות בתשתיות קיימות – ע"פ חו"ד של יצחק גולן ההשלכות נילקחו בחשבון בתיכנון. 1.7 הוצג כתב הכמויות ווהתימחור לפי מחירון דקל והנחת קבלני מסגרת של המועצה (30%) נמצא כי האומדן כולל בצ"מ ופיקוח (מצורף כנספח) הינו 1,613,310 ₪ 1.8 התוכנית והתקציב אושרו. 1.9 התוכנית והתקציב יוגשו עפ"י נוהל מחלקת הנדסה לאישור צוות פיתוח במועצה. 1.10 הוחלט לצאת להצעות מחיר ובמקביל להתקדם לביצוע עם קבלן המועצה. 1.11 יש לוודא מול המועצה את תהליך ההתמחרות, צורת התשלומים לקבלן מול התקציב המועצתי, עיכבון, אחריות ביצוע , ביטוח, קנס/ פרס לפי לוחות זמנים.

עמוד 1 מתוך 2



<u>רשם: צור שומן</u> <u>חתימות:</u>	
---	--

<u>חותמת הוועד המקומי</u>	<u>מנהלת הישוב</u>	<u>יו"ר הוועד המקומי</u>
ועד מקומי בית שעררים	אילנה הרמן-רואש	צור שומן