

## שלום וברכה לכל התושבים.

בימים אלו אנו נערכים לישורת האחרונה לבניין בית הכנסת, וזאת כפי שפורסם במטרה להשמיש את המבנה לתפילה בחגי תשרי בשנה הבאה.

הועד המקומי חתם חוזה עם הקבלן שעובד כעת בבית הכנסת, אשר יסיים את בניית השלד והחיזוקים הנדרשים. לאחר מכן נכנס לשלב הגמר שכולל טיח, ריצוף, חשמל, אלומיניום, מיזוג וכו'.

לוחות הזמנים הצפויים:

- ינואר 2018 - סיום שלד ותחילת עבודות גמר.

- אוגוסט 2018 - סיום עבודות גמר.

- ראש השנה תשע"ט - אכלוס.

בהיבט הכלכלי אנו לקראת חתימה על הסכם עם תורם משמעותי שמעוניין בהנצחה. תרומה זו יחד עם תרומות התושבים שטרם הסדירו את תרומתם, מביאה אותנו למצב שנוכל לממן גם את שלב הגמר ולאכלס את המבנה במועד שנוכר, ובכלל זה גם את המניין הספרדי. יש לציין שהתורם מתנה את תרומתו במימון תואם (matching) שלנו התושבים, כלומר על כל שקל שנתרום, ישים התורם שקל כנגדו.

תוכנית מימון מפורטת מופיעה בנספח להלן. כפי שניתן לראות הסכום הנדרש לנו להשלמת הפרויקט הינו 4,069,695 ₪ ואילו מקורות המימון שלנו עומדים על 4,137,366 ₪, שמתוכם **1,089,959 ₪** איסוף תרומות מתושבים. סכום יעד זה שנקבע לאיסוף התרומות נקבע על ידי חישוב מפורט המבוסס על תחזית ריאלית. אנו מאמינים, בהערכה מאוד זהירה, שיעד זה הוא ריאלי.

כלומר אנו בהחלט צפויים לעמוד ביעדים. אך עדין הדבר תלוי בהיענות ותרומה של התושבים!

לאור זאת, אנו נערכים לגבייה מכל התושבים שטרם הסדירו את תרומתם. במסגרת זו נקיים בקרוב חוגי בית בהשתתפות נציגי הועד ועמותה ולאחר מכן גם נבקר בבתים באופן אישי.

אנו קוראים לכל מי שטרם הסדיר את חובו, להקדים ולעשות זאת, ולהיות שותף לקהילה ולבניית בית הכנסת שלנו.

בברכה

הועד המקומי, עמותת בית הכנסת וצוות הגבייה

### שלב ג'

גמרים ואכלוס המבנה

ערב רה"ש תשע"ט

### שלב ב'

סיום שלד וחיזוקים

1/2018

### שלב א'

הרחבה וביסוס

הסתיים

גָּדוֹל יְהִיָּה פְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה הָאֲחֵרוֹן מִן הָרֵאשׁוֹן אָמַר ה' עֲבָאוֹת  
וּבְמָקוֹם הַזֶּה אֶתֵּן שְׁלוֹם נְאֻם ה' עֲבָאוֹת. (חגי ב ט)

ריכוז מקורות הכנסה מעבר לכספים שהתקבלו עד כה - 6/2017

מקורות	סכום	מועד קבלת התשלומים	הערות
זמין בקופת העמותה	822,367	מיידית	מזומנים + התחייבויות קיימות עד 31/12/17
תרומות 2018	65,040	עד 31/12/18	
ועד מקומי - חומש	500,000	השנה	מתוכם 250,000 הלואת גישור של המועצה האזורית ע"ח תקציב משרד הדתות
<b>תושבים</b>	<b>1,089,959</b>	<b>תוך כשנה</b>	<b>סכום זה נקבע על ידי חישוב מפורט המבוסס על תחזית ריאלית</b>
וועד מקומי	120,000	תוך כשנה	הכסף יוקצה מהחומש לנושא נגישות ומבני ציבור שאושר לאחרונה במליאת המועצה
מועצה מקומית	100,000	תוך כשנה	התחייבות של ראש המועצה להשתתפות עם איסוף תרומות של למעלה מ 3 מלש"ח ע"י המושב.
שימור אתרים	80,000	תוך כחודש	
שימור אתרים	200,000	תוך כשנתיים	צפי בהערכה גבוהה. הסיכום מול מנכ"ל המועצה לשימור היה לתמיכה של לפחות חצי מלש"ח.
תרומה להנצחה	60,000	תוך כשנה וחצי	השלמת תרומה של משפ' כהן להנצחה
תרומות חיצוניות	?	במהלך שנה וחצי עד לאכלוס המבנה	בהתאם לאיסוף התרומות החיצוניות עד כה יש להיערך לתרומות נוספות אם כי קשה להעריך את הסכומים.
תורם ראשי	1,100,000	במהלך השנה הקרובה	בשיטת מימון תואם (matching), שקל מול כל שקל של תרומות מן הציבור.
<b>סה"כ</b>	<b>4,137,366</b>		

משפחות מארחות ומועדי חוגי הבית

משפחה	לוי זאב ונורית	בן מיכאל	נדיב	גרבר
תאריך	רביעי, יא תמוז, 5/7	ראשון, טו תמוז, 9/7	רביעי, יח תמוז, 12/7	שני, כג תמוז, 17/7

צפי הוצאות - מעבר להתחייבויות הקיימות

הוצאות	סכום	הערות
יתרת התחייבות יועצים עד 31/12/17	73,954	
חיזוק השלד שלב ב' - תוצאות המכרז בצ"מ לשלד	1,895,741	עבודות הקבלן הנוכחי
עבודות גמר מבנה ראשי	100,000	
עבודות גמר במפלס התחתון	1,500,000	כולל עזרת נשים במפלס 0
סה"כ	500,000	מניין ספרדי
	<b>4,069,695</b>	

